

**PROPUNERI PRIVIND ACTIVITATEA C.N.A.D.N.R. S.A. IN ANUL 2010
IN DOMENIUL INFRASTRUCTURII RUTIERE**

(Nota: Documentul prezintă ceea ce se poate face în anul 2010 în condițiile în care vom avea necesarul de finanțare asigurat.)

I AUTOSTRAZI

In conformitate cu Programul de construire autostrazi, in cursul anului 2010 se va lucra pe 508,162 km, din care, **la sfarsitul anului 2010, estimam a fi receptionati un numar de 101,46 km.**

Lucrare	Localitati Judete	L (km)	Stadiu fizic 2009	Necesar finantare 2010 (mil. lei)			Total	Observatii	
				Buget de stat	Fonduri Rambursabile	Fonduri Nerambursabile			
I. Coridorul IX Pan- European									
Autostrada Bucuresti - Brasov (Sector Bucuresti - Ploiesti)									
Bypass Bucuresti Sud	jud. Ilfov	47.995	SF; Consultanta pentru contractare concesiune	Exproprieri	586.19	-	-	586.19	2010
Bucuresti-Moara Vlasiei	Mun. Bucuresti	19.5	23,4	Exproprieri	75.00	-	-	577.20	2010 - 12 km (finalizat km 7+500 - 19+500)
	-Ilfov - Prahova - Ploiesti			Utilitati	50.00	-	-		
				C+M	380.00	-	-		
				TVA	72.20	-	-		
Moara Vlasiei - Ploiesti	Mun. Bucuresti	42.5	41,9	Exproprieri	25.00	-	-	822.80	2010 - 42,5 km
	-Ilfov - Prahova - Ploiesti			Utilitati	60.00	-	-		
				C+M	620.00	-	-		
				TVA	117.80	-	-		
Ploiesti - Buzau-Focsani	Prahova - Buzau - Vrancea	133	Elaborare SF	Proiectare	14.99	-	-	14.99	2010
Focsani - Albita	Vrancea - Galati - Vaslui	155	Pregatire SF	Proiectare	7.00	-	-	7.00	2010
SUBTOTAL 1		288	-	-	2,008.18	0.00	0.00	2,008.18	-
Autostrada Bucuresti - Brasov (Sector Ploiesti - Brasov)									
Ploiesti - Comarnic	Jud. Prahova	48.49	SF	Exproprieri	134.16	-	-	134.16	2010
Comarnic - Brasov	Jud. Prahova Brasov	58	concesiune in curs de semnare	Exproprieri	418.5	-	-	418.50	2010
SUBTOTAL 2		106.49	-	-	552.66	0.00	0.00	552.66	-
II. Coridorul IV Pan -European									
Nadlac - Arad	jud. Arad	38.882	Licitatie lucrari si contractare 2010	Exproprieri	-	-	70.50	70.50	-
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	-	-	-		
				TVA	-	-	-		
Bypass Arad	jud. Arad	12.3	in executie	Exproprieri	44.65	-	-	276.7	proiectul tehnic si vor demara lucrarile de terasamente exceptand sectorul din apropierea aeroportului, motivat de adoptarea solutiilor tehnice pentru aprobarea Autoritatii Aeronautice.
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	-	158.5	36.5		
				TVA	37.05	-	-		
Arad - Timisoara	jud. Arad - Timis	32.2	in executie	Exproprieri	14.40	-	-	287.03	In anul 2009 s-au executat lucrari de terasamente pe o lungime totala de 27 km. In anul 2010 se vor executa lucrari pe toata lungimea autostrazii.
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	-	187.30	41.80		
				TVA	43.53	-	-		

Lucrare	Localitati Judete	L (km)	Stadiu fizic 2009	Necesar finantare 2010 (mil. lei)			Total	Observatii	
				Buget de stat	Fonduri Rambursabile	Fonduri Nerambursabile			
Timisoara - Lugoj	jud. Timis	35.625	Licitatie lucrari si contractare 2010	Exproprieri			95.95	95.95	-
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	-	-	-		
				TVA	-	-	-		
Lugoj - Deva	jud. Timis - Hunedoara	99.5	Licitatie lucrari si contractare 2010	Exproprieri	-	-	158.39	158.39	-
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	-	-	-		
				TVA	-	-	-		
Deva - Orastie	jud. Hunedoara	32.8	Licitatie lucrari si contractare 2010	Exproprieri	18	-	-	190.52	-
				Utilitati	0	-	-		
				C+M	36.84	-	108.25		
				TVA	27.42	-	-		
Orastie - Sibiu, inclusiv Bypass Sebes	jud. Hunedoara - Sibiu	82.07	Licitatie lucrari si contractare 2010	Exproprieri	-	-	147.23	147.23	-
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	-	-	-		
				TVA	-	-	-		
Bypass Sibiu	jud. Sibiu	17.56	in executie	Exproprieri	14	-	-	287.12	2010 - 17,56 km (receptie)
				Utilitati	0	-	-		
				C+M	163.12	-	87.77		
				TVA	22.23	-	-		
Sibiu - Pitesti	Jud. Sibiu-Valcea - Arges	116.64	SF; pregatire procedura de achizitie a contractului de consultanta pentru asistenta tehnica in vederea atribuirii contractului de concesiune	Asistenta tehnica	12.00	-	-	14.28	-
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	-	-	-		
				TVA	2.28	-	-		
Centura Nord Bucuresti	jud. Ilfov	52.77	SF; Consultanta pentru contractare concesiune	Exproprieri	327.00	-	-	327.00	2010
Cernavoda - Medgidia	jud. Constanta	19.25	in executie	Exproprieri	26.00	-	14.00	323.40	In trimestrul I al anului 2010 vor demara lucrarile de executie pe sectoarele de capat ale tronsonului, in trimestrul II urmand a demara lucrarile km 155+480 / km 161+700. In trimestrul I al anului 2010 se estimeaza demararea procedurilor de expropriere a terenurilor.
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	-	185.65	52.5		
				TVA	45.25	-	-		
Medgidia - Constanta	jud. Constanta	31.5	in executie	Exproprieri	27.00	-	20.97	376.47	Vor continua lucrarile la pasajul peste autostrada, viaductul pe autostrada de la km 188 si la podul peste Canal Dunare-Marea Neagra. In trimestrul I al anului 2010 se estimeaza demararea procedurilor de expropriere a terenurilor. In trimestrul II al anului 2010 vor demara lucrarile de executie pe toata lungimea tronsonului.
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	-	201.50	74.55		
				TVA	52.45	-	-		
Bypass Constanta	jud.	22.1	in executie	Exproprieri	37.50	-	-	204.72	In anul 2010 se vor executa lucrari de terasamente si structuri pe toata lungimea autostrazii.
				Utilitati	-	-	-		

Lucrare	Localitati Judete	L (km)	Stadiu fizic 2009	Necesar finantare 2010 (mil. lei)				Total	Observatii
					Buget de stat	Fonduri Rambursabile	Fonduri Nerambursabile		
bypass Constanta	Constanta	22.1	in executie	C+M	-	137.60	78.55	279.12	In noiembrie 2009 Constructorul a propus noi solutii tehnice pentru executia structurilor.
				TVA	41.07	-	-		
SUBTOTAL 3		593.197	-	-	991.79	870.55	986.96	2849.29	-
III. Brasov - Bors									
Autostrada Transilvania obiectiv 2B	Turda - Gilau, jud. Cluj	9.4	in executie	Expropriari	-	-	-	1666.24	9,4 km - receptie 2010
				Utilitati	279.2	-	-		
				C+M	1121	-	-		
				TVA	266.04	-	-		
Autostrada Transilvania obiectiv 3C viaduct Suplacu de Barcau	Suplacu de Barcau ; jud. Bihor	2	in executie	Expropriari	50	-	-	83.60	2 km viaduct - receptie 2010
				Utilitati	33.6	-	-		
				C+M	-	-	-		
				TVA	-	-	-		
Autostrada Transilvania obiectiv 3C	Dolea - Sarsig jud. Bihor	18	in executie	Expropriari	-	-	-	1372.67	18 km receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	1148.14	-	-		
				TVA	224.53	-	-		
Autostrada Transilvania obiectiv 2A	Tg. Mures - Campia Turzii jud. Mures, Cluj	36	SF	Proiectare	7.98	-	-	234.87	finalizare proiectare, achizitii terenuri si utilitati
				Expropriari	155.4	-	-		
				Utilitati	58.8	-	-		
				TVA	12.69	-	-		
Autostrada Transilvania obiectiv 3B	Mihailesti- Suplacu de Barcau - jud. Cluj, Salaj	76	SF	Proiectare	21	-	-	460.15	finalizare proiectare, achizitii terenuri si utilitati
				Expropriari	340.2	-	-		
				Utilitati	79.8	-	-		
				TVA	19.15	-	-		
SUBTOTAL 4		141.4	-	-	3817.53	0.00	0.00	3817.53	-
IV. Targu Mures - Iasi - Ungheni									
Targu Mures - Ditrau			proiectare	Proiectare	3.92	-	-	3.92	proiectare - 2010
Ditrau - Targu Neamt			proiectare	Proiectare	4.54	-	-	4.54	
Targu Neamt - Iasi - Ungheni		306.932	proiectare	Proiectare	3.74	-	-	3.74	
SUBTOTAL 5		306.932	-	-	12.20	0.00	0.00	12.20	-
V. Bucuresti - Craiova									
Bucuresti - Calafat - Craiova		220	preg. licitatie SF	Proiectare	15.70	-	-	15.7	-
SUBTOTAL 6		220	-	-	15.70	0.00	0.00	15.70	-
TOTAL km		1656.019	km	-	7,398.06	870.55	986.96	9,255.56	-

din care:

km in executie	508.162	km
km in proiectare	1147.857	km
km estimati a fi receptionati - la finele anului 2010	101.46	km

Lucrare	Localitati Judete	L (km)	Stadiu fizic 2009	Necesar finantare 2010 (mil. lei)			Total	Observatii
				Buget de stat	Fonduri Rambursabile	Fonduri Nerambursabile		

	vp	bs	cr ext	ifn	total
		10527.35	1332.80	1420.33	13280.47
intret	935	1260	59		2254.00
rk		795			795.00
calam		489	560		1049.00
	935	13071.35	1951.8	1420.33	17378.47

0.00

II. VARIANTE OCOLITOARE

Programul centurilor ocolitoare cuprinde 12 obiective, respectiv un numar de 204,96 km aflati in lucru in cursul anului 2010, din care vor fi pusi in functiune un numar de 90,76 km, reprezentand 6 obiective:

Lucrare	Localitati Judete	L (km)	Stadiu fizic 2009	Necesar finantare 2010 (mil. lei)			Total	Observatii	
				Buget de stat	Fonduri Rambursabile	Fonduri Nerambursabile			
Centura Suceava	jud. Suceava	13.2	25%	Expropriari	7	-	-	74.00	in executie
				Utilitati	11	-	-		
				C+M	9	-	-		
				TVA	47	-	-		
Centura Bucuresti Nord intre A1-DN7 si DN2-A2	Voluntari - Glina Domnesti - Chitila jud. Ilfov	20	0%	Expropriari	5	-	-	275.00	in executie
				Utilitati	13	-	-		
				C+M	213	-	-		
				TVA	44	-	-		
Centura Bucuresti Sud cuprinsa intre A2 si A1	Glina - Domnesti jud. Ilfov	31.92	0%	Expropriari	30	-	-	519.00	in executie
				Utilitati	42	-	-		
				C+M	364	-	-		
				TVA	83	-	-		
Centura Bucuresti Nord cuprinsa intre DN7 si DN2	Chitila - Voluntari jud. Ilfov	20.15	70%	Expropriari	106	-	-	126.00	receptie 2010
				Utilitati	0	-	-		
				C+M	0	-	-		
				TVA	20	-	-		
Centura Ploiesti Vest	Barcanesti - Intersectie DN 1	12.85	95%	Expropriari	0.50	-	-	5.00	receptie 2010
				Utilitati	1.63	-	-		
				C+M	2.41	-	-		
				TVA	0.46	-	-		
Centura Cluj Est	Valcele - Apahida jud. Cluj	23.66	75%	Expropriari	15.00	-	-	368.30	receptie 2010
				Utilitati	14.50	-	-		
				C+M	280.00	-	-		
				TVA	58.80	-	-		
Centura Oradea	Intersectie DN 19 - DN 1 jud. Bihor	15.88	80%	Expropriari	14.00	-	-	140.72	receptie 2010 - 14,1 km
				Utilitati	23.80	-	-		
				C+M	80.45	-	-		
				TVA	22.47	-	-		
Centura Iasi	jud. Iasi	29.5	40%	Expropriari	7.20	-	-	80.00	receptie 2010 - 18,4 km
				Utilitati	13.60	-	-		
				C+M	49.75	-	-		
				TVA	9.45	-	-		
Centura Timisoara	Jud. Timis	12.8	90%	Expropriari	-	-	-	51.13	receptie 2010 - 1,6 km
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	36.52	6.45	-		
				TVA	6.94	1.22	-		
Centura Caransebes	Caransebes	12	0%	Expropriari	10	-	10	100.56	in executie
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	17.06	-	51.15		
				TVA	12.35	-	-		
Centura Lugoj	Lugoj	9.5	73%	Expropriari	0.05	-	0.05	55.24	in executie
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	18.38	-	29.33		
				TVA	7.43	-	-		
TOTAL km in executie		201.46	km	-	1696.75	7.67	90.53	1794.95	
din care:									
km estimati a fi receptionati - la finele anului 2010		90.76	km	-	-	-	-	-	-

III. DRUMURI NATIONALE

In prezent sunt in lucru 1630,71 km si in procedura de contractare sunt 315,738 km. Estimam a fi receptionati la finele anului 2010 – 855,106 km, dupa cum urmeaza:

Lucrare	Localitati Judete	L (km)	Stadtu fizic 2009	Necesar finantare 2010 (mil. lei)			Total	Observatii	
				Buget de stat	Fonduri Rambursabile	Fonduri Nerambursabile			
Reabilitare DN 79	Arad - Oradea Judetele Arad si Bihor	103.59	10%	i	-	-	-	206.58	in executie
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	92.96	80.64	-		
				TVA	17.66	15.32	-		
Reabilitare DN 19	Oradea - limita Judet Bihor Judet Bihor	70.04	16%	i	-	-	-	125.76	in executie
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	65.22	40.46	-		
				TVA	12.39	7.69	-		
Reabilitare DN 19	limita Judet Bihor - Satu Mare Judet Satu Mare	52.16	16%	i	-	-	-	91.53	in executie
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	47.34	29.58	-		
				TVA	8.99	5.62	-		
Reabilitare DN 12 Reabilitare DN 15	Toplita, Reghin - Toplita Judetele Covasna, Harghita, Mures	230.68	24%	i	-	-	-	190.46	in executie
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	99.03	61.02	-		
				TVA	18.82	11.59	-		
Reabilitare DN 1C Reabilitare DN 19	Baia Mare - Livada, Satu Mare - Livada, Livada - Halmeu Judetele Maramures, Satu Mare	76.62	0%	Expropriati	-	-	-	54.68	In executie/ Procentul fizic estimat este raportat la durata contractuala a proiectului (24 luni), iar acesta va putea fi realizat daca va exista alocare bugetara pentru acest proiect.
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	28.12	17.83	-		
				TVA	5.34	3.39	-		
Reabilitare DN 1H	Zalau - Rastoci Judet Salaj	53.37	0%	Expropriati	-	-	-	51.91	In executie/ Procentul fizic estimat este raportat la durata contractuala a proiectului (24 luni), iar acesta va putea fi realizat daca va exista alocare bugetara pentru acest proiect.
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	26.67	16.95	-		
				TVA	5.07	3.22	-		
Reabilitare DN 1C	Dej - Baia Mare Judetele Salaj, Cluj, Maramures	86.49	0%	Expropriati	-	-	-	87.17	In executie/ Procentul fizic estimat este raportat la durata contractuala a proiectului (24 luni), iar acesta va putea fi realizat daca va exista alocare bugetara pentru acest proiect.
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	45.1	5.35	-		
				TVA	8.57	28.15	-		
Reabilitare DN 76	Soimus - Baia de Cris Judet Hunedoara	40	0%	Expropriati	-	-	-	46.82	In executie/ Procentul fizic estimat este raportat la durata contractuala a proiectului (24 luni), iar acesta va putea fi realizat daca va exista alocare bugetara pentru acest proiect.
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	4.25	3.23	-		
				TVA	22.35	16.99	-		
Reabilitare DN 76	Baia de Cris - Varfurile Judetele Hunedoara si Arad	29.35	0%	Expropriati	-	-	-	38.47	In executie/ Procentul fizic estimat este raportat la durata contractuala a proiectului (24 luni), iar acesta va putea fi realizat daca va exista alocare bugetara pentru acest proiect.
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	3.47	2.67	-		
				TVA	18.29	14.04	-		
Reabilitare DN 76	Varfurile - Stei Judetele Arad si Bihor	33.31	0%	Expropriati	-	-	-	70.43	In executie/ Procentul fizic estimat este raportat la durata contractuala a proiectului (24 luni), iar acesta va putea fi realizat daca va exista alocare bugetara pentru acest proiect.
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	6.43	4.81	-		
				TVA	33.86	25.33	-		
Reabilitare DN 66	Petrosani - Baru Judet Hunedoara	23	82%	i	-	-	-	48.46	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	40.72	-	-		
				TVA	7.74	-	-		
Reabilitare DN 66	Baru - Hateg Judet Hunedoara	25.92	98%	i	-	-	-	76.22	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	64.05	-	-		

Lucrare	Localitati Judete	L (km)	Stadiu fizic 2009	Necesar finantare 2010 (mil. lei)				Total	Observatii
					Buget de stat	Fonduri Rambursabile	Fonduri Nerambursabile		
				TVA	12.17	-	-		
Reabilitare DN 66	Hateg - Simeria Judet Hunedoara	30.06	62	i	-	-	-	24.70	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	20.76	-	-		
				TVA	3.94	-	-		
Reabilitare DN1C	Cluj - Livada Judet Cluj	30.925	99.50%	i	-	-	-	27.74	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	23.31	-	-		
				TVA	4.43	-	-		
Reabilitare DN1C Reabilitare DN 17	Livada - Dej Dej - Limita Judet Cluj/Bistrita Nasaud Judet Cluj	35.098	95%	i	-	-	-	18.14	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	15.24	-	-		
				TVA	2.9	-	-		
Reabilitare DN 17	Limita jud Cluj/Bistrita Nasaud - Bistrita Judet Bistrita Nasaud	52.4	99%	i	-	-	-	32.30	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	27.14	-	-		
				TVA	5.16	-	-		
Reabilitare DN 17	Sadova - Gura Humorului Judet Suceava	39	99%	i	-	-	-	62.03	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	52.13	-	-		
				TVA	9.9	-	-		
Reabilitare DN 66	Filiasi - Rovinari Judetele Dolj si Gorj	49.8	82%	i	-	-	-	81.31	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	38.69	29.64	-		
				TVA	7.35	5.63	-		
Reabilitare DN 1	Sercaia - Lim. Jud. Brasov/Sibiu Judetele Brasov si Sibiu	41.13	99%	i	-	-	-	14.82	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	6.82	5.64	-		
				TVA	1.29	1.07	-		
Reabilitare DN 1	Lim. Jud. Brasov/Sibiu - Vestem Judet Sibiu	35.16	98%	i	-	-	-	14.11	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	6.47	5.39	-		
				TVA	1.23	1.02	-		
Reabilitare DN56A	Bucura - Simian Judet Mehedinti	34.14	99%	i	-	-	-	28.54	Receptie 2010 - Se continua executarea lucrarilor de consolidare din zona Starmina care se vor finaliza in Iunie 2010.
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	13.64	10.34	-		
				TVA	2.59	1.97	-		
Modernizare DN 72	Gaiesti - Ploiesti Jud.Dambovita, Prahova	67.2	32%	i	-	-	-	98.66	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	82.91	-	-		
				TVA	15.75	-	-		
Aparare si consolidare DN57 Orsova - Pojejena si DN57A Pojejena - Socol	Orsova - Pojejena - Socol jud. Mehedinti, Caras Severin	123	90%	i	-	-	-	40.82	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	34.30	-	-		
				TVA	6.52	-	-		
Reabilitare 2D, Focsani - Ojdula	Focsani - Ojdula jud. Vrancea, Covasna	118.87	92%	i	9.36	-	-	256.61	Receptie 2010
				Utilitati	5.93	-	-		
				C+M	200.35	-	-		
				TVA	40.97	-	-		
Reabilitarea DN 6, sectiunea Drobeta Turnu Severin - Bahna si constructia variantei de ocolire a orasului Drobeta Turnu Severin	Drobeta Turnu Severin - Bahna	28.7	50.41%	i	1.00	-	-	83.81	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	17.53	-	52.57		
				TVA	12.71	-	-		
Reabilitarea DN 6, sectiunea Bahna-Mehadia Bahna si constructia variantei de ocolire a orasului Mehadia	Bahna - Mehadia	32.375	85.00%	i	1.00	-	-	42.21	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	16.76	-	24.45		
				TVA	-	-	-		
Reabilitarea DN 6, sectiunea Domasnea - Caransebes Bahna si constructia variantei de ocolire a orasului Domasnea	Domasnea - Caransebes	44.588	49.21%	i	1.00	-	-	62.37	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	21.8	-	39.57		
				TVA	-	-	-		
Reabilitarea DN 6, sectiunea Caransebes-Lugoj	Caransebes - Lugoj	43.74	65.00%	i	1.00	-	-	72.49	Receptie 2010
				Utilitati	-	-	-		
				C+M	15.15	-	45.44		
				TVA	10.9	-	-		
Reabilitarea DN 6	Alexandria - Craiova	127.097	Procedura achizitie publica - semnare contract executie	i	-	-	4.11	4.11	
				Utilitati	finantare Fondul European de Dezvoltare Regionala				
				C+M					

Lucrare	Localitati Judete	L (km)	Stadiu fizic 2009	Necesar finantare 2010 (mil. lei)			Total	Observatii
				Buget de stat	Fonduri Rambursabile	Fonduri Nerambursabile		
			lucrari sem. II	TVA	-	-	-	
Reabilitarea DN 1H	Zalau - Alesd	69.334	Procedura achizitie publica - semnare contract executie lucrari sem. II	i	-	-	102.87	102.87
				Utilitati	finantare Fondul European de Dezvoltare Regionala			
				C+M				
Reabilitarea DN 24	Lim. Galati/Vaslui - Crasna	54.7	Procedura achizitie publica - semnare contract executie lucrari sem. II	TVA	-	-	21.39	21.39
				i	-	-	21.39	
				Utilitati	finantare Fondul European de Dezvoltare Regionala			
Reabilitarea DN 24B	Crasna - Albita	52.96	Procedura achizitie publica - semnare contract executie lucrari sem. II	C+M	-	-	32.09	32.09
				TVA	-	-	-	
				i	-	-	32.09	
Modernizare DN 5	Bucuresti - Adunatii Copaceni	11.647	Procedura achizitie publica - semnare contract executie lucrari sem. II	Utilitati	-	-	20.35	20.35
				C+M	finantare Fondul European de Dezvoltare Regionala			
				TVA	-	-	-	
TOTAL km in executie		1946.454	km					
TOTAL km in procedura de contractare		315.738			1,432.54	454.58	342.84	2,229.96
din care:								
km estimati a fi receptionati - la finele anului 2010		855.106	km		-	-	-	-
km in executie la finele anului 2010		1407.086	km		-	-	-	-

IV. INTRETINERE, REPARATII CAPITALE SI INLATURARE EFECTE CALAMITATI NATURALE

In anul 2010, necesarul de fonduri pentru finantarea activitatilor de intretinere curenta si periodica a drumurilor nationale este in suma de 2.254 mil. lei, din care buget de stat 1.260 mil lei, venituri proprii 935 mil. lei si intrari de credite externe 59 mil. lei.

Pentru reparatiile capitale, necesarul de fonduri de la bugetul de stat in anul 2010 este in suma de 795 mil. lei.

Pentru finantarea lucrarilor de eliminare a efectelor inundatiilor, in anul 2010 este necesara suma de 1.049 mil. lei, din care, de la bugetul de stat 489 mil lei si din intrari de credite externe 560 mil. lei.

Luand in considerare cele de mai sus, rezulta ca necesarul de fonduri al C.N.A.D.N.R. S.A. pe anul 2010 se ridica la valoarea de 17.379 mil. lei, ceea ce inseamna o crestere cu 88% fata de resursele asigurate pe anul 2009 prin bugetul de venituri si cheltuieli.

Valoarea de 17.379 mil. lei se solicita astfel: 13.071 mil. lei de la bugetul de stat, 1.952 mil. lei din credite externe, 1.420 mil. lei din intrari de fonduri nerambursabile si 935 mil. lei din venituri proprii.